

Objekt:	PLZ:	Ort:
---------	------	------

Besteller:	Rechnungsadresse:		
	_____		
	Sachbearbeiter:	Tel./Fax Nr.	

Lieferadresse:	Termin:
_____	_____

### S&P Felsverbau

	Rollengrösse	Anzahl Rollen	Total m <sup>2</sup>
<b>S&amp;P Hochleistungsnetz 50/50 kN, grau</b> UV stabilisiert, hohe Knotenhaftung, mit Steigeisen begehbar	2.00 x 50 m		
<b>S&amp;P Verbindungsbänder</b>	<b>Rollengrösse</b>	<b>Anzahl Rollen</b>	<b>Total m</b>
10 kN Gurt	50 m		
22 kN Seil	100 m		
<b>S&amp;P Ankersystem</b>			<b>Total St.</b>
<b>S&amp;P Felsanker Stahl (Stange) Ø = 16 mm</b> Bruchlast 165 kN max. Länge 6.40 m	Anwendung: Fels		
<b>S&amp;P Felsanker Stahl (Stange) Ø = 16 mm</b> Bruchlast 165 kN (abgelängt)	<b>abgelängt à m:</b>		
<b>S&amp;P Felsanker (Stahllochplatte) 100/100</b> , 1 St./Anker	Anwendung: Fels		
<b>S&amp;P Felsanker (Mutter) Ø = 16 mm</b> , L = 25 mm, 1 St./Anker	Anwendung: Fels		
<b>S&amp;P Netzbefestigungsplatte</b> (zwingend bei Erd- und Felsanker, 1 St./Anker)	Anwendung: Erd- u. Felsanker		
<b>Mörtelpatrone Ø 28 mm / L 300</b> (Bohrloch min. 30 mm Ø)			
<i>Ankermörtel auf Anfrage</i>			

### S&P Damm- und Böschungsverbau

A) Oberflächennaher Erosionsschutz		Rollengrösse	Anzahl Rollen	Total m <sup>2</sup>
<b>S&amp;P Hochleistungsnetz 70/30 kN, schwarz</b>		2.00 x 50 m		
<b>Ankersysteme</b>		<b>Anwendung</b>	<b>Ankerlängen</b>	<b>Total St.</b>
<b>S&amp;P Erdnagel</b> (oberhalb Frosttiefe) ohne Netzbefestigungsplatte		harte, steinige Böden	25 cm	
<b>S&amp;P Erdnagel</b> (oberhalb Frosttiefe) ohne Netzbefestigungsplatte		harte, steinige Böden	50 cm	
<b>S&amp;P Erdanker 10 kN</b> (unterhalb Frosttiefe) inkl. Verpressmuffen sowie Schlitzplatte		Lockergestein	1.50 m	
<b>S&amp;P Erdanker 22 kN</b> (unterhalb Frosttiefe) inkl. Verpressmuffen sowie Schlitzplatte		Lockergestein	1.50 m	
<b>S&amp;P Erdanker 10 kN</b> (unterhalb Frosttiefe) mit Schlaufe		Lockergestein	1.50 m	
<b>S&amp;P Erdanker 22 kN</b> (unterhalb Frosttiefe) mit Schlaufe		Lockergestein	1.50 m	

Objekt:	PLZ:	Ort:
---------	------	------

Besteller:	Rechnungsadresse:		
	_____		
	Sachbearbeiter:	Tel./Fax Nr.	

Lieferadresse:	Termin:
_____	_____

Mietgeräte	Anwendung	Anzahl Wochen
STACO (12 kg Bohr- Schlaghammer inkl. Schlagstange, Benzinantrieb)	Erdanker	
Vorspannwinde	Erdanker	
Presszange (mechanisch)	Erdanker	

**B) S&P Slope "geotextilbewehrte Steilböschungen"**

	Rollengrösse	Anzahl Rollen	Total m <sup>2</sup>
S&P Hochleistungsnetz 70/30 kN, schwarz	2.00 x 50 m		
<b>S&amp;P Verbaupakete</b>			<b>Total St.</b>
S&P Verbaupaket 60° L = 6 m, H = 1 m	inkl. 22 St. Bügelhalter		
S&P Verbaupaket 70° L = 6 m, H = 1 m	inkl. 22 St. Bügelhalter		
S&P Verbaupaket 60° L = 5 m, H = 0.5 m	inkl. 11 St. Bügelhalter		
S&P Verbaupaket 70° L = 5 m, H = 0.5 m	inkl. 11 St. Bügelhalter		
S&P Verbaupaket verzinkt 60° L = 6 m, H = 1 m	inkl. 22 St. Bügelhalter		
S&P Verbaupaket verzinkt 70° L = 6 m, H = 1 m	inkl. 22 St. Bügelhalter		
S&P Verbaupaket verzinkt 60° L = 5 m, H = 0.5 m	inkl. 11 St. Bügelhalter		
S&P Verbaupaket verzinkt 70° L = 5 m, H = 0.5 m	inkl. 11 St. Bügelhalter		

**C) S&P Begrünungshilfe**

	Total m <sup>2</sup>
Hydrosaat-Verfahren auf Anfrage	